Liste de contrôle avant MES

Sous-stations de CAD

Dates de l'installation

Nom: _____ Technicien: _____

Rue: _____ No. cde _____

CP/Lieu: _____

Téléphone: _____

Typ: _____

No. de série.: _____

Procédure d'installation	Valeurs	oui	non
1 Montage sous-station et raccordement			
1.1 Montage de la sous-station selon instructions		☐	☐
1.2 Groupes chauffages et ECS raccordés		☐	☐
1.3 Raccordement hydraulique faits		☐	☐
1.4 Contrôle étanchéité de tous les raccords		☐	☐
1.5 Isolation des conduites		☐	☐
1.6 Régulation ECL, APEX raccordée		☐	☐
1.7 Sous-station et installation rempli	bar: _____	☐	☐
1.8 CAD en marche, puissance à dispo		☐	☐
2 Installation électrique			
2.1 Raccordements exécutés selon schéma		☐	☐
2.2 Raccordement mise à terre selon normes		☐	☐
2.3 Tension de raccordement	Volt: _____		
2.4 Tous les câblages ont les diamètres nécessaires		☐	☐
2.5 Fusibles intallés selon diamètres câblage, mode de raccordement et étiquettés		☐	☐
2.6 Tous les raccordement déchargés de tension		☐	☐
2.7 Toutes les sondes installés et raccordés selon instruction		☐	☐
2.8 *Si dispo:* Raccordement Internet en service		☐	☐
3 Ballon ECS (si type Thermodual voir point)			
3.1 Tuyauterie y.c. clapet anti-retour installé		☐	☐
3.2 Groupe eau de source et groupe sécurié installé		☐	☐
3.3 Sonde de température ballon posé/installé		☐	☐
3.4 Conduite d'évacuation soupape de sécurité installé		☐	☐
3.5 Ballon rempli et purgé		☐	☐
3.6 Pompe de charge purgé		☐	☐
4 Ballon ECS type thermodual (groupe de charge)			
4.1 Ballon ECS rempli et purgé		☐	☐
4.2 Pompe de charge purgé à basse pression (env. 1 Bar)		☐	☐
4.3 Groupe eau de source et groupe sécurié installé		☐	☐
4.4 Conduite d'évacuation soupape de sécurité installé		☐	☐
		☐	☐
5 Montage			
5.1 Tous les éléments d'habillage montés		☐	☐

Remarques:

_____

_____

_____ _____

Date Timbre et signature